РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МАГАЗИНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МУНІЦИПАЛЬНИЙ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД " МАГАЗИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС" МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ БЮДЖЕТ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕ " МАГАЗИНКА ОКЪУВ-ТЕРБИЕВИЙ КОМПЛЕКСИ" БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ ТАСИЛИ КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Магазинский УВК
_____ Е.П.Лебах
«16» марта 2022г.
Приказ №101 от 16.03.2022г.

План график
проведения строительно-монтажных работ, в помещениях МБОУ Магазинский УВК, предусмотренных для создания центра «Точка роста»

Этапы	Шаги	Содержание	Апрель	Май, неделя				Июнь, неделя				Июль, неделя			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.		**Подготовительный этап работ.**													
	1	Предэтапное обследование помещений													
	2	Анализ требований к проектированию													
	3	Снос перегородки, демонтаж деревянных полов													
	4														

	5	Демонтаж стен и потолков													
	6	Вынос мусора													
	7	Укладка электрических кабелей													
	8	Разводка труб водопровода													
	9	Укладка бетонной стяжки													
II.		**Промежуточный этап работ.**													
	2	Устройство подразетников и распаечных коробок													
	3	Укладка проводов													
		Монтаж подвесного потолка													
	4	Обшивка стен гипсокартоном													
	5	Штукатурка стен и потолков													
	6	Шпатлевка стен и потолков													
	7	Покраска стен и потолков													
III.		**Завершающий этап работ.**													
	1	Укладка линолеума													
	2	Устройство плинтуса													
	3	Установка дверей, замков, наличников													
	4	Установка розеток и выключателей,													
	5	Установка светильников													
	6	Установка сантехоборудования													
	7	Оформление декора стен и помещения													
	8	Завершение СМР													